

# C- PROGRAMMATION – REMARQUE GENERALE ET TECHNIQUE

Référence	Origine	Observations	Action	Date demande	Date d'échéance
<b>C-00 Généralités</b>					
CRC01-C00-01	Moe	<p>L'ensemble des bordereaux de transmission inter entreprises doit être diffusé au Moe.</p> <p>Les dossiers techniques doivent être transmis au minimum 3 semaines avant le démarrage de vos travaux au niveau de contrôle et maître d'œuvre.</p> <p>Les documents doivent être transmis au <b>format PAPER</b> au CT ainsi qu'au Moe.</p> <p>Les plans initiaux doivent indiquer l'objet des modifications en indiquant les zones modifiées.</p> <p>Nous vous rappelons qu'au troisième rappel, les pénalités de retard sur transmission de documents seront appliquées, conformément au CCAP.</p> <p>Tous les plans ayant reçu un visa favorable d'un CT et/ou de la maîtrise d'œuvre, doivent être disponibles en salle de réunion.</p> <p><b>CHACQUE CORPS D'ETAT DOIT LE NETTOYAGE ET L'ENLEVEMENT DES GRAVOIS PROPRE A SES TRAVAUX</b>, au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Dans le cas contraire le nettoyage sera réalisé par le GO aux frais des entreprises concernées.</p> <p>Chaque entreprise convoquée doit être présente à l'heure du rendez-vous de chantier et être impérativement représentée par une personne habilitée à la prise de décision. Toutes absences aux réunions pourront être pénalisées.</p> <p>Chaque courrier ou compte d'exécution doit être accompagné d'une copie annexée de l'article le concernant dans le compte rendu.</p> <p>Compte provisoire : représentants de collèges → GO + PEINTRE.</p> <p>Chaque entreprise doit transmettre ses besoins en stockage au lot GO.</p> <p>Les entreprises concernées doivent transmettre leurs puces aux lots de lot d'électricité.</p> <p><b>Il vous est interdit de stationner au niveau de l'ancien garage.</b></p>	TCE	25/10/13	Pour prise en compte
CRC01-C00-02	Moe	<p><b>PLANS DE RESERVATIONS :</b></p> <p>Les plans + Besoins en réservations doivent être transmis pendant la période de préparation.</p> <p>Nous vous rappelons qu'au troisième rappel, les pénalités de retard sur transmission de documents seront appliquées, conformément au CCAP.</p>	TCE	25/10/13	Pour prise en compte
CRC01-C00-03	Moe	<p><b>FACTURATION :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmettre vos garanties pour le caution bancaire avec la première situation de travaux, à l'indication une retenue de garantie vous sera appliquée à hauteur de 5%.</li> <li>- Les situations de travaux nous seront adressées en 3 exemplaires.</li> <li>- Les situations seront décomposées suivant les DCE avec un état d'avancement en %.</li> </ul> <p><b>SOUS TRAITANCE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les demandes de sous-traitance devront parvenir en 3 exemplaires à la Moe (copie CSPS + Moe) au minimum 1 mois avant leurs interventions.</li> </ul>	TCE	25/10/13	Pour prise en compte

## C-01 VRD

CRC01-C01-01	Moe	<p><b>Transmettre :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avant démarrage des travaux un constat d'huiler.</li> <li>- En fin de travaux, plan de recensement des réseaux enterrés.</li> <li>- Résultats des essais de plaques de réception de ceux-ci.</li> <li>- Pendant la période de préparation la fiche temps de tâches dûment complétée.</li> </ul>		25/10/13	Au plus tôt
CRC01-C01-02	Moe	<p><b>Réaliser travaux de :</b></p> <p><b>01 - AVANCEMENT DES TRAVAUX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.1.9.4 – 1.1.9.9 : Assurer le cas échéant le nettoyage de la voirie publique.</li> <li>- Terrassement plateforme pour escalier logement et local poubelles → <b>ATTENTION RESEAUX EXISTANTS.</b></li> </ul>		25/10/13	Pour prise en compte

## C-02 GROS ŒUVRE

CRC03-C02-01	Moe	<p><b>Réaliser travaux de :</b></p> <p><b>01 - AVANCEMENT DES TRAVAUX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dépose des portes de garage (soignée car récupérées par la MOA) le plus tard possible</li> <li>- Terrassement / fondation après avoir réceptionné la plate forme bâtiment.</li> <li>- Mettre en place le giron de chantier.</li> <li>- Escalier et local poubelles → <b>système coffrant POROTHERM.</b></li> <li>- Découper l'écoulement de la ferme du garage, comme vu le 15/11/2013.</li> </ul>	LORGEOT	15/11/13	Pour prise en compte
CRC03-C02-02	Moe	<p><b>Transmettre :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cote de livraison de la plateforme de la terrasse extérieur.</li> <li>- Plan d'installation de Chantier (PIC) au CSPS + Moe. <b>RAPPEL.</b></li> <li>- En fin de travaux, plan de recensement des réseaux enterrés + PV essai COPREC avec passage caméra et test d'étanchéité.</li> <li>- <b>Pendant période préparation fiche temps de tâches dûment complétée.</b></li> <li>- <b>Plans de réservations béton pour l'escalier au lot METALLERIE.</b></li> </ul>	LORGEOT	15/11/13	<b>TRES IMPORTANT</b>
CRC03-C02-03	Moe	<p><b>Éléments à prendre en compte :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous avez la gestion du compte provisoire.</li> <li>- Aucune saignée dans partie habitable existante due à la présence d'un plancher chauffant.</li> <li>- Vous devez vous assurer que les réseaux sous dallage et plancher sont correctement réalisés par les lots techniques avant de réaliser dallage et plancher.</li> <li>- <b>ESCALIER en béton désactivé : hauteur de marches 15,7cm maximum.</b></li> <li>- <b>CRC03-C08-03</b></li> </ul>	LORGEOT	15/11/13	Pour prise en compte